acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Acquedotto Pugliese
U - 15/09/2016 - 0095600

A RETI E IMPIANTI

A INTERNAL AUDIT

A AREA PROCUREMENT

e p.c. All'Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Manutenzione straordinaria in emergenza dell'ISF di Brindisi "Cillarese"
Impianto	ISF di Brindisi "Cillarese"
U.T.	Brindisi
Descrizione del disservizio	Avaria del quadro elettrico di avviamento elettropompa ad inverter a causa di sbalzi di tensione causati dagli eventi temporaleschi.
Motivi dell'emergenza	Il quadro elettrico di avviamento di una elettropompa è in avaria pertanto l'impianto di sollevamento è in funzione con una sola elettropompa con difficoltà di allontanamento del liquame nelle ore di punta.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Segnalazione da parte di personale AGE e verifiche da parte di personale AME
Primi interventi adottati	I primi interventi adottati sono stati rivolti a cercare di rispristinare il funzionamento dell'inverter per avviare l'impianto senza successo in quanto l'avaria ha interessato i componenti elettronici dello stesso.
Termini di consegna	20 giorni lavorativi
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	L'intervento riguarda la fornitura in opera : • Smontaggio delle opere danneggiate e smaltimento dei materiali di risulta; • Fornitura e posa in opera di inverter delle stesse caratteristiche elettriche e dimensionali di quello in avaria da 75 KW, • Fornitura e posa in opera di modulo di comunicazione profinet per inverter e quant'altro occorre per ripristinare la comunicazione con il PLC. • Avvio impianto
Denominazione della Ditta affidataria	- VAO Srl
Motivi e criteri di scelta della Ditta	- Ditta fornitrice dei quadri elettrici esistenti ed in grado di intervenire immediatamente per il ripristino della stazione di sollevamento

acquedotto pugliese
l'acqua, bene comune

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	- € 15.816,00
Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	- L'offerta risulta congrua ai prezzi di mercato.
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	- Offerta del 09/09/2016 della ditta VAO SRL
Allegati	- Offerta di cui al punto precedente

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico			**Investimenti**	X	

Il Richiedente
Ing. Antonio Schinaia

Il Responsabile dell'AME
Ing. Giovanni Bramante

Si autorizza: Il Dirigente M.A.T.
Ing. Gaetano Barbone

PER RICEVUTA
15.09.2016

acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

Direzione Reti e Impianti
Macro Area Territoriale di Br/Ta
Area Manutenzione & Engineering

Acquedotto Pugliese
U - 15/09/2016 - 0095603

Spett.le
VAO Srl
Via Ettore D'Amore, 47
74121 Taranto
Fax: 099/7390386

Oggetto: Investimento in emergenza. Manutenzione straordinaria in emergenza dell'ISF di Brindisi "Cillarese"

Con la presente si conferma l'ordine per l'esecuzione dei lavori presso l'impianto in oggetto, come specificato nella Vs. offerta del 09/09/2016.

- Importo presunto complessivo dei lavori: € 15.816,00 + IVA;
- Tempi di esecuzione: gg. 20 lavorativi

Visto il carattere di urgenza che gli stessi rivestono si ordina l'immediata esecuzione.

Il Responsabile AME
Ing. Giovanni Bramante

Visto Il Dirigente
Ing. Gaetano Barbone