acquedotto pugliese

INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA

Prot. In Uscita: n. 27529/2020
del 24 -04 - 2020

Alla Direzione TECRI
Bari

Alla Direzione INTAM
Bari

Alla Direzione DIRPR
Bari

e p.c. All'Autorità idrica Pugliese
Via Falcone e Borsellino,2
Bari

Oggetto	lavori in emergenza per la riparazione immediata della griglia automatica, marca Siderurgica del Polesine, modello: 050334/341908/42660 matr: n.05 del 2013.
STO FG/AV	ISF Ex depuratore –San Giovanni R.
Il Tecnico AQP verificatore	Gaetano Diurno
Descrizione del disservizio	Fuori servizio della griglia automatica con fuori uscita della catena di trasporto, per rottura di un pettine, due supporti guide, cuscinetti e motoriduttore in fuori servizio.
Motivi dell'emergenza	Griglia automatica in fuori servizio con ostruzione del flusso di liquami e tracimazione dello stesso nell'impianto conseguente messa in carico della condotta di arrivo.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	22-04-2020 – A.E.T. Forcella Antonio
Termini di consegna	Immediata
Descrizione sintetica delle lavorazioni e loro quantità	Smontaggio dalla griglia automatica con autocarro con gru oltre m. 10, trasporto in officina per lo smontaggio e sistemazione dei pettini e catena di trasporto, ripristino dei componenti danneggiati, rimozione e riparazione del motoriduttore e sostituzione dei supporti e cuscinetti. Trasporto presso l'impianto con posizionamento della griglia riparata con prove di funzionamento.
Denominazione della Ditta affidataria	C.E.L. Elettromeccanica srl - 71122 Foggia

acquedotto pugliese

INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA

Motivi e criteri di scelta della Ditta	Immediatamente disponibile in zona e in grado di fornire un tempestivo ripristino
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	**€ 7.313,81 + IVA**
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Congruo con sconto del 12%
Allegati	Offerta C.E. L. – n. 01/2020 del 23/04/2020 relazione e verbale di accertamento di lavori in emergenza

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico			Investimenti	X	

Il Richiedente

f.to D.L.: Geom. Silvio Ponzio

f.to P.i. Gaetano Diurno

Il Responsabile dell'A.E.T. S.T.O. FG/AV

f.to Dott. Biagio Del Priore

Si valida: Il Dirigente S.T.O. FG/AV

f.to Ing. Danilo Ancora