acquedotto pugliese
acqua, bene comune

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot. IN USCITA N. 0040625/2019
del 15-05-2019

Alla Direzione TECRI
Bari

Alla Direzione INTAM
Bari

Alla Direzione DIRPR
Bari

e p.c. All'Autorità idrica Pugliese
Via Falcone e Borsellino,2
Bari

Oggetto	Intervento in emergenza per la riparazione di un gruppo - pompa premente marca Termomeccanica tipo INL 125 6+6 dell'elettropompa a servizio dell'abitato di Vico del Gargano
STO FG/AV	Sollevamento idrico Ischitella (FG)
Il Tecnico AQP verificatore	p.i. Gaetano Diurno
Descrizione del disservizio	Fuori servizio elettropompe per Vico del Gargano
Motivi dell'emergenza	Garantire il regolare funzionamento all'elettropompa di alimentazione idrica per Vico del Gargano.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	10-05-2019 dal p.i. Forcella Antonio
Primi interventi adottati	Prelievo e trasporto in officina autorizzata della pompa in avaria, scomposizione di tutti i componenti sostituzione delle parti meccaniche usurate.
Termini di consegna	Immediata.
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Trasporto in officina autorizzata del gruppo – pompa in avaria, scomposizione e verifica della pompa, sostituzione delle parti meccaniche danneggiate, cuscinetti anteriore e posteriore, anelli di usura, rettifica alloggi cuscinetti,giranti e ripristino dell'albero. Allineamento pompe motore con strumentazione a laser e prove di funzionamento.

acquedotto pugliese
l'acqua, bene comune

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Denominazione della Ditta affidataria	RDR S.r.l.. – 80059 Torre del Greco (NA)
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta accreditata e disponibile per intervento immediato.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	**€ 16.800,00 + IVA Importo come da preventivo salvo definizione a consuntivo**
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Congruo con sconto del 10%
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Preventivo della Ditta RDR S. r. l. – 80059 Torre del Greco (NA)
Allegati	Verbale di somma urgenza 10/05/2019 Preventivo della Ditta RDR 13/05/2019

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico			**Investimenti**	**X**	

Il Richiedente

D.L. : Geom. Silvio Ponzio

Ispettore di Cantiere

p.i. Diurno Gaetano

Il Responsabile dell'A.G.E. S.T.O. FG/AV

Dott. Biagio Del Priore

Si valida: Il Dirigente S.T.O. FG/AV

Ing. Danilo Ancora