Acquedotto Pugliese
I - 20/11/2018 - 0117651

Lecce,

acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

Direzione Reti e Impianti
Struttura Territoriale Operativa Lecce
Il Responsabile

Alla Direzione Procurement
Bari

Alla Direzione Reti e Impianti
Gestione Impianti Depurazione
Bari

e, p.c. All'Autorità Idrica Pugliese
Via Borsellino e Falcone
70125 Bari

Oggetto: Fornitura di gruppo UPS a servizio della cabina MT del depuratore di Taviano (LE) - trasmissione atti

Ai sensi del punto 5.2.3 della "Gestione commessa per interventi compresi nel piano degli investimenti", si trasmette, per i provvedimenti di vostra competenza la:

- Informativa in emergenza.
- Preventivo di spesa;
- Verbale lavori in urgenza.

Saluti.

Marcello Rainò

acquedotto pugliese

INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA

Prot. Acquedotto Pugliese I - 20/11/2018 - 0117651

a DIRPR
IAPAM
DIRRI/TECRI

p.c. Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Fornitura di gruppo UPS a servizio della cabina MT del depuratore di Taviano (LE)
STO LECCE	Impianto di depurazione di Taviano (LE).
Il Tecnico AQP verificatore	P.I. Antonio Rizzo
Descrizione del disservizio	Impossibilità a garantire il funzionamento dell'impianto in caso di black-out.
Motivi dell'emergenza	Garantire il funzionamento dell'impianto in caso di black-out
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Segnalazione del Responsabile di Conduzione e Manutenzione impianto del 09/11/2018.
Termini di consegna	15 gg.
Descrizione sintetica delle lavorazioni e loro quantità	Fornitura di Gruppo di continuità assoluta, potenza apparente nominale 10 kVA, autonomia potenza nominale 20 minuti con scomparto batterie incorporato e batterie in dotazione, valore convenzionale del fattore di potenza cosfi pari a 0,8, caratteristiche nominali della tensione in ingresso uguali a quelle di uscita, tipo "COB" 400/400 V trifase, con frequenza 50/60 Hz, stabilità di tensione pari a 1%,
Denominazione della Ditta affidataria	ITC Impianti Tecnologici Srl
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta che riesce a garantire la fornitura e posa in opera in tempi immediati; la scelta è scaturita da indagine esplorativa di mercato interpellando 3 ditte
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	3.900,00
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Preventivo del 12/11/2018 di € 3.900,00. Le altre due offerte ammontano a : € 4.900,00 della ditta Gaetano Dell'Anna Srl e € 6.000,00 della ditta Spedicato Impianti Srl
Allegati	Preventivo del 12/11/2018 della ditta ITC Impianti Tecnologici Srl

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico			**Investimenti**	**X**	

acquedotto pugliese

INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA

Il Richiedente

P.I. Antonio Rizzo

Il Responsabile dell'Area

Ing. Mario Pietrosanti

Si valida: Il Dirigente

Ing. Marcello Rainò