acquedotto pugliese
l'acqua, bene comune

Direzione Reti e Impianti
Struttura Territoriale Operativa Lecce
Il Responsabile

Lecce,

Acquedotto Pugliese
U - 10/01/2019 - 0002661

Alla Direzione Procurement
Bari

Alla Direzione Reti e Impianti
Gestione Impianti Depurazione
Bari

e, p.c. All'Autorità Idrica Pugliese
Via Borsellino e Falcone
70125 Bari

Oggetto: Sostituzione tubazioni di mandata delle pompe di ricircolo fanghi dell'impianto di affinamento del depuratore di Gallipoli (LE) - trasmissione atti

Ai sensi del punto 5.2.3 della "Gestione commessa per interventi compresi nel piano degli investimenti", si trasmette, per i provvedimenti di vostra competenza la:

- Informativa in emergenza.
- Preventivo di spesa;
- Verbale lavori in urgenza.

Saluti.

Marcello Rainò

acquedotto pugliese

INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA

Prot. Acquedotto Pugliese
U - 10/01/2019 - 0002661

a DIRPR
IAPAM
DIRRI/TECRI

p.c. Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Sostituzione tubazioni di mandata delle pompe di ricircolo fanghi
STO LECCE	Impianto di affinamento del depuratore di Gallipoli.
Il Tecnico AQP verificatore	P.I. Antonio Rizzo
Descrizione del disservizio	Impossibile garantire un adeguato ricircolo dei fanghi, con conseguente superamento dei limiti tabellari
Motivi dell'emergenza	Garantire un adeguata portata del ricircolo dei fanghi in modo da garantire i limiti tabellari
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Segnalazione del Responsabile di Conduzione e Manutenzione impianto del 05/06/2018.
Termini di consegna	7 gg.
Descrizione sintetica delle lavorazioni e loro quantità	Rifacimento delle 4 tubazioni di mandata delle elettropompe di ricircolo fanghi, costituite da: n. 4 tubazioni DN 80 di 5,45 mt cadauna in acciaio inox AISI 304; n. 4 flange DN 80 acciaio inox AISI 304; n. 4 cartelle e flange libere DN 80; n. 4 attacchi per manometro.
Denominazione della Ditta affidataria	Elcos Srl – 73010 SURBO (LE)
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta che riesce a garantire la costruzione in tempi immediati; congruità dei prezzi
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€. 1.400,00
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Offerta N. 18/129.01 del 05/06/2018 di € 1.400,00, ritenuto congruo
Allegati	Offerta N. 18/129.01 del 05/06/2018 di € 1.400,00 della ditta Elcos Srl

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico			**Investimenti**	X	

acquedotto pugliese

INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA

Il Richiedente

P.I. Antonio Rizzo

Il Responsabile dell'Area

Ing. Mario Pietrosanto

Si valida: Il Dirigente

Ing. Marcello Rainò